

# 云南艺术学院二期建设工程周报

(2024年3月29日)

## 一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）内墙抹灰完成，剧场舞台、音乐厅排练厅屋面钢网架安装完成18.6m屋面第一道防水施工完成、蓄水完成；楼梯间管内穿线完成85%，五层水平喷淋管道安装完成50%，（消火栓+喷淋）立管安装完成70%，地下室（消火栓+喷淋）主管安装40%，雨水立管安装80%。美术实训用房（3#教学楼）电影院、办公区、服务中心外墙抹灰完成，内墙抹灰完成；通风管道穿墙洞口修补60%，屋顶消防风机安装及风机接口连接90%，强弱电桥架安装30%。5#教学楼水磨石精磨完成97%，外墙真石漆施工完成90%，吸音墙裙面板安装完成80%；地胶地面找平层施工完成，吊顶顶棚腻子施工完成，内墙涂料施工完成80%，教室内灯具安装完成，室外消火栓管道安装，强电配电箱安装80%，桥架内电缆敷设80%，桥架盖板施工完成。6#教学楼A区水磨石精磨完成90%，卫生间地砖粘贴完成80%，内墙涂料喷涂完成80%，门安装完成95%，窗玻璃安装完成70%，外墙真石漆喷涂完成80%，外墙装饰铝方通预埋板安装完成，室外散水沟开挖完成。B区内墙涂料喷涂完成80%，水磨石精磨完成90%，门安装完成90%，窗玻璃安装完成70%，室外散水沟开挖完成，散水沟垫层浇筑完成。C区水磨石精磨完成80%；卫生间防水施工完成蓄水完成，一层屋面花池砌砖完成，一层屋面花池抹灰完成，一层屋面花池内排水板、土工布铺贴完成，室外散水沟垫层浇筑完成50%，散水沟砌筑完成30%，配电箱安装完成，桥架内电缆敷设80%，教室内灯具安装

30%，室内消防报警设备安装50%。



剧场音乐厅18.6m屋面防水蓄水

剧场音乐厅地下室风管安装

剧场音乐厅（1#2#教学楼）



屋面风管安装

楼层桥架安装

美术实训用房（3#教学楼）



一层水磨石施工

吸音墙面板安装

5#教学楼



外墙涂料施工



外墙铝单板预埋件施工

## 6#教学楼

2. 体育馆主体结构封顶；屋面机房、楼梯雨棚浇筑完成；屋顶悬挑梁浇筑完成（除T-3区北侧钢结构吊装口未浇筑）；T-1区钢结构小桁架吊装完成，檩条安装完成80%；地下室二构砌筑完成80%，内墙抹灰完成50%；一层二构砌筑完成70%；地下室、隔震层、一、三层后浇带浇筑完成；T-3区内外架拆除完成，T-2区（除北侧吊装区域）、T-1区内外架拆除完成。4#教学楼主体结构、二次结构完成，阻尼器施工完成；抹灰完成，外架拆除完成，塔吊拆除完成，1#施工电梯拆除完成；腻子打磨完成，顶棚喷漆完成（局部问题处理）；水磨石完成90%，1、2、3、5号楼梯栏杆完成，水磨石第一遍打磨；吊顶样板完成，钢结构完成，电梯安装完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面填缝完成；机电、消防桥架，抗震支架安装完4成，强弱电穿线完成，给排水管完成；风管安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成，静电地板安装完成95%；卫生间贴砖完成，吊顶完成65%，立管包管完成50%；内外墙收口完成；屋面泛水完成；变形缝完成90%；室内消防设备基座安装完成；3、4、5层吊杆灯安装完成。7#教学楼主体结构完成，二构完成，抹灰完成，外架拆除完成（剩余钢连廊处）；钢结构完成，土建剩余抹灰收尾；7-1、2、3区第

二遍刮白完成，天棚喷漆完成60%；7-4、5区刮白完成，天棚喷漆完成20%；窗安装完成，收口完成（剩余钢连廊处）；汽车坡道完成，防水完成，回填完成80%；7-1、2、3区二、三、四层水磨石浇筑完成，打磨完成，踢脚线完成60%；7-4、5区二、三、四层找平层浇筑完成，二、三、四层水磨石浇筑完成70%（剩余钢连廊区域）；卫生间闭水完成，蹲便安装完成，起台、回填、找坡层浇筑完成，防水完成30%；屋面结构闭水完成，7-1、2、3区屋面第一遍防水完成50%；机电二次预埋完成，地上部分消火栓给水管安装完成90%、给排水管安装完成90%，7-1、2、3区地上部分风管安装完成90%、桥架安装完成90%、穿线完成90%。地下部分风管安装完成90%，消火栓管安装完成90%，喷淋管安装完成80%，桥架安装完成90%。



体育馆目前现场航拍图



体育馆主桁架拼装

### 体育馆



4#教学楼目前现场航拍图



楼梯水磨石施工

### 4#教学楼



7#教学楼目前现场整体航拍图



水磨石完成面

### 7#教学楼



7#教学楼目前现场整体航拍图



教学楼水磨石弹线

### 7#教学楼

## 二、工程建设组严格把控工程质量，推进现场进度，重视现场安全文明施工

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，确保现场工程质量；现场组织认质认样会，保证合同约定品牌质量。

2. 进度方面：组织二期室外工程装修施工图方案汇报会；施工现场进行技术协调工作；确保工程进度顺利推进。

3. 安全稳定方面：坚持安全无小事的原则，参与每周安全检查，确保项目安全稳定。



不锈钢栏杆进场验收



落实现场三检制度



体育馆主馆管材取样



室外周边雨水管网现场排查



二标排气扇材料自检



现场技术对接



舞蹈学院考察现场施工情况



每周现场安全检查



每周监理例会