

云南艺术学院二期建设工程周报

(2024 年 3 月 8 日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）

美术实训用房办公区、电影院抹灰完成40%；消防系统管内穿线50%，消火栓系统立管安装40%，通风管道安装70%。美术实训用房（3#教学楼）美术实训用房办公区、电影院抹灰完成40%；消防系统管内穿线50%，消火栓系统立管安装40%，通风管道安装70%。5#教学楼外墙真石漆施工完成70%，吸音墙裙龙骨安装完成90%，卫生间贴砖完成20%；A区、B区地胶地面找平层施工，四层吊顶顶棚腻子施工完成，教学室内灯具安装70%，强电配电箱安装30%。6#教学楼A区水磨石踢脚线施工完成80%，卫生间发泡混凝土浇筑完成，卫生间找平层施工完成，内墙涂料喷涂完成20%，屋面地砖铺贴完成80%；B区外墙真石漆喷漆完成80%，内墙涂料喷涂完成10%，水磨石踢脚线施工完成80%；C区水磨石打磨施工完成90%；外墙真石漆完成70%，卫生间发泡混凝土浇筑完成，一层屋面发泡混凝土浇筑完成，屋面找平层浇筑完成，一层屋面第二道防水施工完成70%，二层屋面种植土回填完成60%。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

剧场音乐厅目前阶段鸟瞰图



剧场舞台屋顶钢网架施工



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

剧场音乐厅连廊钢结构压型钢板施工

剧场音乐厅穿线



美术实训用房（3#教学楼）

美术实训用房目前外观效果图


办公区二层内墙抹灰



5#教学楼

D区二层走道水磨石精磨施工

B区卫生间墙砖施工




6#教学楼

水磨石踢脚线施工

C区一层屋面防水施工

2. 体育馆主体结构封顶；屋面机房、楼梯雨棚浇筑完成；屋顶悬挑梁浇筑完成（除T-3区北侧钢结构吊装口未浇筑）；T-1区钢结构小桁架吊装完成；地下室二构砌筑完成50%；T-3区二层看台支架模板拆除完成，屋顶悬挑梁支架模板拆除完成，T-1区、T-2区屋顶悬挑梁支架模板拆除完成70%。4#教学楼主体结构、二次结构完成；抹灰完成，外架拆除完成，塔吊拆除完成，1#施工电梯拆除完成；天棚及墙面打磨完成70%，五层室内喷漆完成，四层室内喷漆完成50%；水磨石完成90%，4-2楼梯水磨石第一遍打磨完成；吊顶样板完成，钢结构完成，电梯安装完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面填缝完成；机电、消防桥架，抗震支架安装完成，强弱电穿线完成，给排水管完成；风管安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成，静电地板安装完成95%；卫生间贴砖完成80%，吊杆龙骨完成30%；外墙收口完成70%；内墙90%（除窗台口）；4-2区、4-3区栏杆完成下料，开始安装。7#教学楼主体结构完成；7-1区、7-2区、7-3区二构完成，内外墙抹灰完成，外架拆除完成；7-4区、7-5区二构完成（剩余钢连廊处），内墙抹灰完成，外墙抹灰完成90%；钢结构安装完成，土建完成60%；7-1区、7-2区、7-3区第一遍刮白完成，7-4、5区腻子刮白完成30%，车库天棚腻子刮白完成，开始天棚打磨喷漆；窗框安装完成，收口完成（剩余钢连廊处）；汽车坡道完成，防水完成，回填完成80%；7-1、2、3区二、三、四层水磨石找平层完成，二层水磨石浇筑完成，三层浇筑完成40%；7#教学楼门头吊顶封堵完成70%；机电二次预埋完成，地上部分消火栓给水管安装完成90%、给排水管安装完成90%，7-1、2、3区地上部分风管安装完成70%、桥架安装完成60%、穿线完成70%。



体育馆目前现场航拍图



体育馆

二次结构施工



4#教学楼目前现场航拍图



4#教学楼

卫生间贴砖施工



顶棚及墙面打磨喷漆




4#教学楼

过道墙面刮白




7#教学楼目前现场整体航拍图



7#教学楼

汽车坡道底回填施工



7#教学楼

钢连廊土建施工

水磨石地面浇筑施工

二、工程建设组严格把控工程质量，推进现场进度，重视现场安全文明施工

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，确保现场工程质量；现场组织认认样会，保证合同约定品牌质量。

2. 进度方面：督促二期外立面幕墙装饰施工图审查进度，目前已取得施工图审查合格证；组织召开钢结构设计施工安装技术问题协调会，及时研究舞蹈排练厅内装问题，推动现场施工。

3. 安全稳定方面：坚持安全无小事的原则，参与每周安全检查，确保项目安全稳定。



不锈钢栏杆材料验收



落实现场三检制度



栏杆安装过程检查



夜间浇筑巡检



水磨石施工过程检查




现场卫生间贴砖样板确认



组织现场认质认样



二期建设指挥部成员现场指导工作



钢结构设计施工安装技术问题协调会



每周现场安全检查



每周监理例会