

云南艺术学院二期建设工程周报

(2023年11月17日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心(1#2#3#教学楼), 剧场音乐厅综合楼剧场音乐厅综合楼(1#2#教学楼)主体结构封顶, 1-2/1-16轴交1-L/1-M轴、2-2/2-8轴交2-G/2-K轴21.600m屋顶钢筋安装完成; 美术实训用房(3#教学楼)实训用房三层、四层圈梁以下砌体砌筑完成, 三层构造柱浇筑完成90%, 实训房屋顶钢梁吊装完成20%; 电影院、服务中心二层模板支架搭设, 办公区9.000m层梁钢筋安装完成; 2#、3#教学楼之间服务中心主体结构施工完成。5#教学楼A区外墙抗裂砂浆施工完成60%, C区、D区内墙及顶棚第一遍腻子完成, A区、B区内墙及顶棚第一遍腻子完成30%, 铝合金窗框安装完成。6#教学楼A区二层、四层抹灰完成, 三层抹灰完成90%, 五层内墙抹灰完成30%, 外墙抹灰完成, 一层内墙腻子完成10%; B区二层、三层抹灰完成, 四层抹灰完成50%; 外墙抹灰完成30%; C区二层砖砌体完成95%, 一层构造柱浇筑完成50%; C区屋面第一道防水施工完成40%。



剧场音乐厅(1#2#教学楼)

1#教学楼1-2/1-16轴交1-L/1-M轴、2-2/2-8轴交2-G/2-K轴21.600m梁板钢筋安装



美术实训用房（3#教学楼）

电影院、服务中心二层模版支架搭设

2#、3#教学楼之间服务中心踏步混凝土浇筑完成



美术实训用房（3#教学楼）

3#教学楼办公区二层钢筋安装

3#教学楼实训用房钢梁吊装




美术实训用房（3#教学楼）

一层墙体拉毛

5#教学楼

A区 一层顶棚和墙体第一遍腻子刮白



5#教学楼

A区外墙抗裂砂浆施工

6#教学楼

B区五层砌筑收尾



6#教学楼

C区二层内砌体砌筑

C区屋面第一道防水施工

2. 体育馆T-1区一层顶板浇筑完成；T-2区一层顶板浇筑；T-3区二层支模架搭设完成80%。4#教学楼4-1区、4-2区、4-3区屋面刚性保护层浇筑完成；4-1区三层、四层水磨石初磨完成；4-2区二层、三层水磨石找平层浇筑完成，四层、五层水磨石初磨完成；4-3区五层水磨石初磨完成；4-4区屋面女儿墙钢筋绑扎完成，模板支设完成90%；第二遍腻子刮白完成40%；水电桥架收尾完成，灯线、开关及插座线穿线完成，雨水管安装完成，卫生间洁具布管完成70%，给水安装完成70%；消防箱安装完成，消防桥架安装完成，消防主管安装完成，支管安装完成40%，火灾报警器穿线完成，应急照明穿线完成；正式电梯机房内设备安装完成，井道内安装完成10%。7#教学楼7-1区屋面层浇筑完成；7-2区屋面层浇筑完成；7-3区屋面层钢筋、模板待验收、待浇筑；7-4东区屋面层内架搭设完成、模板铺设完成，开始绑扎钢筋；7-4西区屋面层内架搭设完成、模板铺设完成80%；7-5东区屋面层内架搭设完成、模板铺设完成，梁筋绑扎完成；7-5西区二层内架搭设完成、模板铺设完成，梁筋绑扎完成。



T-1区一层顶板浇筑 完成



T-2区一层顶板浇筑完成

体育馆



屋面刚性保护层浇筑完成



水磨石第一遍打磨

4#教学楼



水磨石踢脚施工



水磨石成品

4#教学楼



腻子刮白



消防安装

4#教学楼



7-1、7-2区屋面混凝土浇筑完成



7-3区屋面层钢筋、模板待验收，待浇筑

7#教学楼



7-4区东区屋面开始绑扎钢筋、西区屋面模板安装80%



7-5东区屋面梁钢筋绑扎完成

7#教学楼

二、工程建设组严格把控工程质量，重视现场安全文明施工，推进工程进度

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，确保现场工程质量。

2. 安全方面：坚持安全无小事的原则，坚持每周开展安全排查，并进行问题汇总入库，针对最近国内某体育馆坍塌事件，以案为鉴开展质量、安全警示教育。

3. 进度方面：为保证现场工程进度，针对内部装修做法现场沟通推进工作；推动二期建设扩容事宜，目前已获取扩容用电通知书；现场协调弱电进场事宜。

4. 针对人防工程建设项目，地勘单位现场协调污水排放点，目前地勘已经进场施工。

5. 结合项目建设实际，开展廉洁教育。



风管保温材料进场抽检



钢筋绑扎过程验收



参与质安站钢筋验收



混凝土浇筑过程巡检



每周现场安全检查



组织召开安全警示教育



现场沟通内装细部做法



每周现场监理例会



现场协调弱电进场事宜



协调单建式人防地勘单位污水排放点



单建式人防地勘现场施工