

云南艺术学院二期建设工程周报

(2023年11月3日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心(1#2#3#教学楼), 剧场音乐厅综合楼(1#2#教学楼), 剧场音乐厅综合楼1#教学楼1-6/1-15轴交1-A/1-D轴18.000m混凝土浇筑完成, 1-5/1-6轴交1-H/1-L轴17.100-19.500m钢筋安装完成, 1-15/1-16轴交1-H/1-L轴17.100-19.500m钢筋、模板安装完成50%, 1-2/1-16轴交1-L/1-M轴、2-2/2-8轴交2-G/2-K轴18.600m钢筋、模板安装完成; 2#教学楼2-9/2-16轴交2-A/2-K轴18.600m模板安装完成完成60%、梁钢筋安装; 美术实训用房(3#教学楼)实训用房地下室及一层圈梁以上部分砌筑完成50%, 二层圈梁以下砌筑完成、构造柱模板安装完成50%, 三层砖砌体开始砌筑; 电影院、服务中心一层模板安装完成70%, 办公区4.500m层梁板钢筋安装; 2#、3#教学楼之间服务中心3.900m梁板钢筋安装完成, 踏步梁钢筋安装。5#教学楼A区、B区四层内墙抹灰完成、一层抹灰完成70%, A区外墙抹灰完成50%; B区外墙抗裂砂浆施工完成, C区、D区除一层走道外内墙抹灰完成。6#教学楼A区五层构造柱浇筑完成50%, 一层抹灰完成90%, 二层抹灰完成50%, 外墙抹灰完成20%; B区五层构造柱混凝土浇筑完成50%, 一层抹灰完成, 二层抹灰完成50%, 屋面防水施工完成, 蓄水试验完成; C区一层砖砌体砌筑完成90%, 二层砖砌体完成30%; 室外二层楼梯模板安装完成、钢筋绑扎完成。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

1#教学楼18.000m混凝土浇筑、17.100-19.500m、18.600m钢筋安装； 2#教学楼18.600m梁板钢筋安装



美术实训用房（3#教学楼）

电影院、服务中心一层模版安装， 2#、3#教学楼之间服务中心模板、钢筋安装



美术实训用房（3#教学楼）

办公区一层顶板梁钢筋绑扎 二层砖砌体砌筑



5#教学楼

A区内墙抹灰施工

B区一层外墙抗裂砂浆施工



5#教学楼

D区四层楼梯间抹灰施工



6#教学楼

A区二层内墙抹灰施工



6#教学楼

B区墙体砌筑施工



室外梯二层模版安装

2. 由于由于施工方自身原因，本周体育馆及7#教学楼施工人员不足，工程进度仍然滞后。体育馆T-1区本周一层梁板钢筋完成50%；其他区域本周无进度。4#教学楼本周内墙抹灰完成，外墙抹灰完成，外架拆除完成；天棚第一遍刮白完成，在施第二遍刮白；4-1区三、四层水磨石打磨中；4-2区、4-3区地面施工找平层；屋面第二遍防水卷材完成50%；风管安装完成。7#教学楼7-1区本周四层钢筋绑扎完成；7-3区本周四层支模架完成90%；7-4西区本周二层主体结构浇筑完成，东区三层钢筋绑扎完成。



外架拆除完成



室内顶棚第二遍腻子施工

4#教学楼



4-1区水磨石施工



屋面第二道防水施工

4#教学楼



7-1区四层钢筋绑扎完成



7-3区四层模板完成90%

7#教学楼



7-4区西区二层浇筑完成



7-4东区三层梁筋绑扎完成

7#教学楼

二、工程建设组严格把控工程质量，重视现场安全文明施工，推进工程进度

1. 质量方面：首先严格把关原材进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，确保现场工程质量。

2. 安全方面：坚持安全无小事的原则，坚持开展安全大排查并进行问题汇总入库。

3. 进度方面：为保证现场工程进度，现场进行二装图纸问题讨论会；针对中建七局现场进度滞后问题，现场再次与监理、施工单位开展座谈。



抽检防水卷材现场取样



抽检现场混凝土试块



参与现场水电安转验收



现场巡检屋面防水细部处理



每周现场安全质量检查及问题汇总入库



现场二装图纸问题讨论会



现场进度推进座谈会



现场问题整改方案讨论会



每周监理例会

三、校领导视察二期建设项目

2023年10月30日，学校党委书记李建宇和党委副书记、院长欧阳俊虎带队，党委副书记李彦平、杨国良，纪委书记姜玉海，副院长陈劲松、王建才、蒋锋等校级领导和部分职能部门负责人深入二期建设项目建设现场视察、指导。



视察建筑材料



视察样板墙面



视察5#教学楼现场指导工作



视察4#教学楼现场指导工作