

云南艺术学院二期建设工程周报

(2024 年 3 月 22 日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）内墙抹灰完成95%，剧场舞台、音乐厅排练厅屋面钢网架安装完成，C区连廊钢结构楼板混凝土浇筑；楼梯间管内穿线完成70%，一、五层水平喷淋管道安装完成40%，（消火栓+喷淋）立管安装完成50%。美术实训用房（3#教学楼）电影院、办公区、服务中心外墙抹灰完成，内墙抹灰完成60%；强弱电桥架安装20%。5#教学楼水磨石精磨完成90%，外墙真石漆施工完成80%，吸音墙裙面板安装完成20%，卫生间贴砖完成；A区、B区地胶地面找平层施工完成，吊顶顶棚腻子施工完成80%，教学室内灯具安装完成，强电配电箱安装80%，桥架内电缆敷设80%，桥架盖板施工80%。6#教学楼A区水磨石精磨完成50%，卫生间防水施工完成，卫生间地砖粘贴完成20%，内墙涂料喷涂完成60%，屋面地砖铺贴完成80%，门安装完成20%。B区内墙涂料喷涂完成60%，水磨石精磨完成50%，门安装完成20%。C区水磨石精磨完成30%；卫生间防水施工完成50%，一层屋面保护层施工完成，一层屋面花池砌砖完成30%，室外散水沟开挖完成，散水沟垫层浇筑完成50%。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

连廊楼板钢筋安装完成

雨水管安装



屋顶风机安装及收口



强弱电桥架安装

美术实训用房（3#教学楼）



卫生间吊顶施工



钢质门收口

5#教学楼



窗安装施工



室外散水沟开挖

6#教学楼

2. 体育馆主体结构封顶；屋顶悬挑梁浇筑完成（除T-3区北侧钢结构吊装口未浇筑）；T-1区钢结构小桁架吊装完成，檩条安装完成80%；地下室二构砌筑完成60%，内墙抹灰完成30%；一层二构砌筑完成60%；隔震层后浇带浇筑完成；T-3区内外架拆除完成，T-2区、T-1区内外架拆除完成60%。4#教学楼主体结构、二次结构完成，阻尼器施工完成；腻子打磨完成，室内顶棚喷漆完成；水磨石完成90%，4-2楼梯水磨石第一遍打磨完成；吊顶样板完成，钢结构完成，电梯安装完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面填缝完

成；机电、消防桥架，抗震支架安装完成，强弱电穿线完成，给排水管完成；风管安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成，静电地板安装完成95%；卫生间贴砖完成，吊顶龙骨完成；外墙收口完成；内墙收口完成80%（除窗台口）；完成卫生间吊顶、隔断样板施工，管道包封完成40%；屋面泛水完成；屋面变形缝完成40%；3/4/5层室内吊杆灯，消防设备基座安装完成。7#教学楼主体结构完成；阻尼器安装完成，第三方检测完成；7-1、2、3区二构完成，抹灰完成，外架拆除完成；7-4、5区二构完成，抹灰完成，7-4区外架拆除完成；钢结构完成，土建剩余收尾；7-1、2、3区第二遍刮白完成80%，一层、车库天棚喷漆完成；7-4、5区刮白完成60%；窗框安装完成，收口完成（剩余钢连廊处）；汽车坡道完成，防水完成，回填完成80%；7-1、2、3区二、三、四层水磨石浇筑完成，打磨完成60%；7-4、5区二、三、四层找平层浇筑完成，二、三、四层水磨石浇筑完成70%；卫生间闭水完成，蹲便安装完成，起台、回填、找坡层浇筑完成；机电二次预埋完成，地上部分消火栓给水管安装完成90%、给排水管安装完成90%，7-1、2、3区地上部分风管安装完成80%、桥架安装完成80%、穿线完成80%。地下部分风管安装完成90%，消火栓管安装完成80%，喷淋管安装完成20%，桥架安装完成80%。



体育馆

体育馆目前现场航拍图

钢结构安装



4#教学楼

4#教学楼目前现场航拍图



卫生间装饰装修




7#教学楼

7#教学楼目前现场整体航拍图




窗及玻璃安装



7#教学楼

桥架安装



水磨石施工

二、工程建设组严格把控工程质量，推进现场进度，重视现场安全文明施工

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，确保现场工程质量；现场组织认质认样会，保证合同

约定品牌质量。

2. 进度方面：组织二期室外工程装修施工图方案汇报会；施工现场进行技术协调工作；确保工程进度顺利推进。

3. 安全稳定方面：坚持安全无小事的原则，参与每周安全检查，确保项目安全稳定。



进场防水卷材验收



落实现场三检制度



落实第三方阻尼器焊缝检测



组织认质认样工作



自流平施工检查



pc砖施工样板检查



楼梯栏杆安装过程巡检



现场技术对接



美术学院考察现场施工情况



每周现场安全检查



每周监理例会