


云南艺术学院二期建设工程周报

(2024 年 3 月 15 日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）内墙抹灰完成80%，剧场舞台、音乐厅排练厅屋面钢网架安装完成，C区连廊钢结构压型钢板安装完成；楼梯间管内穿线完成30%，一层、五层水平喷淋管道安装完成30%，（消火栓+喷淋）立管安装完成40%。美术实训用房（3#教学楼）电影院、办公区、服务中心内墙抹灰完成；消防进箱体支管安装完成。5#教学楼水磨石精磨完成90%，外墙真石漆施工完成70%，吸音墙裙面板安装完成10%，卫生间贴砖完成90%；A区、B区地胶地面找平层施工完成，吊顶顶棚腻子施工完成80%，教学室内灯具安装完成，强电配电箱安装60%，雨水管室外至雨水沟管道安装20%，桥架内电缆敷设30%。6#教学楼A区水磨石踢脚线施工完成90%，卫生间防水施工完成蓄水完成60%，内墙涂料喷涂完成40%，屋面地砖铺贴完成80%。B区内墙涂料喷涂完成30%，水磨石踢脚线施工完成80%。C区水磨石打磨施工完成90%；外墙真石漆完成70%，卫生间防水未施工未蓄水，一层屋面第二道防水施工完成，耐根穿刺卷材施工完成，二层屋面种植土回填完成。

剧场音乐厅（1#2#教学楼）



连廊压型钢板安装



消防管道安装




电影院、服务中心外墙抹灰



美术实训用房（3#教学楼）

风管安装



A区、B区走道水磨石精磨施工



5#教学楼

C区大厅顶棚腻子施工



顶棚涂料施工



6#教学楼

C区屋面防水施工

2. 体育馆主体结构封顶；主体结构封顶；屋面机房、楼梯雨棚浇筑完成；屋顶悬挑梁浇筑完成（除T-3区北侧钢结构吊装口未浇筑）；T-1区钢结构小桁架吊装完成；一层二构完成50%，地下室二构砌筑完成70%；T-3区二层看台支架模板拆除完成，屋顶悬挑梁支架模板拆除完成，T-1区、T-2区屋顶悬挑梁支架模板拆除完成，13m-20.5m拆除完成50%，一层支架模板拆除完成80%。

4#教学楼主体结构、二次结构完成；抹灰完成，外架拆除完成，塔吊拆除完成，1#施工电梯拆除完成；打磨完成，四层、五层喷漆完成，三层喷漆完成50%；水磨石完成90%，4-2楼梯水磨石第一遍打磨完成；吊顶样板完成，钢结构完成，电梯安装完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面填缝完成；机电、消防桥架，抗震支架安装完成，强弱电穿线完成，给排水管完成；风管安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成，静电地板安装完成95%；卫生间贴砖完成100%，吊杆龙骨完成70%；外墙收口完成；内墙80%（除窗台口）；完成卫生间吊顶、隔断样板施工；完成雨水管包封、消防通风管保温样板施工。7#教学楼主体结构完成；7-1、2、3区二构完成，抹灰完成，外架拆除完成；7-4、5区二构完成（剩钢连廊处），内、外墙抹灰完成90%（剩钢连廊处），7-4区开始拆除密目网；钢结构完成，土建完成90%；7-1、2、3区天棚第二遍刮白完成80%，车库天棚喷漆完成；窗框安装完成，收口完成（剩余钢连廊处）；汽车坡道完成，防水完成，回填完成80%；7-1、2、3区二、三、四层水磨石浇筑完成90%，二层打磨完成50%；7-4、5区二、三、四层找平层浇筑完成，开始贴分隔条；卫生间闭水完成，7-1区结构渗水处理完成，蹲便安装完成，起台砌砖及回填完成；机电二次预埋完成，地上部分消火栓给水管安装完成90%、给排水管安装完成90%，7-1、2、3区地上部分风管安装完成70%、桥架安装完成60%、穿线完成70%。



体育馆目前现场航拍图



体育馆

二次结构施工



4#教学楼目前现场航拍图



4-3室外楼梯栏杆安装

4#教学楼



吊杆及龙骨安装



外墙及窗台收口

4#教学楼



7#教学楼目前现场整体航拍图



钢连廊女儿墙浇筑

7#教学楼



卫生间砌筑



阻尼器安装

7#教学楼

二、工程建设组严格把控工程质量，推进现场进度，重视现场安全文明施工

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，确保现场工程质量。

2. 进度方面：组织二期工程室内装修施工图设计汇报会；施工现场进行技术协调工作；确保工程进度顺利推进。

3. 安全稳定方面：坚持安全无小事的原则，参与每周安全检查，确保项目安全稳定。



进场乳胶漆验收




现场不符合品牌要求材料退场



落实现场三检制度



落实主体结构检测



钢筋验收抽检



卫生间贴砖样板验收



入户门安装初验



组织室内装修施工图设计汇报会



现场技术问题协调会



每周现场安全检查



每周监理例会