



美术实训用房（3#教学楼）

地下室部分低跨三层顶板模板安装、高跨三层顶板模板安装 非地下室部分承台、地梁模板安装



5#教学楼A区一层砖砌体砌筑



A区四层构造柱、过梁砼浇筑完成



5#教学楼B区一层外墙反槛植筋



A区、B区屋面防水找平层施工



6#教学楼A区三层砖砌体砌筑



C区女儿墙施工

2. 体育馆T-1区-0.2米层浇筑完成；T-2区--0.2米层浇筑完成，6米层梁钢筋绑扎完成，内支撑架，模板完成80%；T-3区-0.2米层浇筑完成。东侧-0.2米层钢筋绑扎完成。4#教学楼主体结构已全部完成，4-1二构完成，一层、二层二次配管完成，一层抹灰完成80%；4-2区一层、二层、三层二构完成，四层砌体完成，二构合模完成，一层、二层二次配管完成，一层抹灰完成；4-3区一层、二层、三层二构完成，四层砌体完成，二构合模完成40%，一层、二层二次配管完成，一层抹灰完成；；4-4区二构完成，二次配管、补槽完成，外墙抹灰完成。7#教学楼7-1区一层结构浇筑完成，二层外架完成，内支撑架、梁板支模完成，二层顶板钢筋完成；7-2区二层结构浇筑完成；7-3区一层主体结构完成，二层外架完成，内支撑架、梁板支模完成，二层顶板钢筋完成30%；7-4区一层房心垫层浇筑完成，一层内架外架完成50%；7-5区一层主体结构浇筑完成。



体育馆T-1区-0.2米层浇筑完成



T-1区6米层梁钢筋绑扎完成，内支撑架，模板完成80%



体育馆 T-3东侧-0.2米层钢筋绑扎完成



4#教学楼4-1区二构完成，一层、二层二次配管完成



4# 教学楼 4-2区砌体完成



4-3区砌体完成，二构合模完成40%



7# 教学楼 7-1区二层外架完成，内支撑架、梁板支模完成



7-2区二层结构浇筑完成



7# 教学楼 7-3区二层顶板钢筋完成30%



7-4区一层房心垫层浇筑完成



7# 教学楼 7-5区一层主体结构浇筑完成

二、工程建设组严格把控工程质量，重视现场安全文明施工，积极落实现场迁改问题

1. 质量方面：首先严格把关原材进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，施工过程中发现问题组织参建方现场检查解决问题，配合市质安部门现场安全质量验收。

2. 安全方面：日常巡检过程中发现现场存在安全隐患及时督促监理及施工单位整改，严格落实浇筑过程中泵车临时占用学校通道时专人值守及安全警示制度，确保学校师生安全通行。

3. 积极落实推动施工现场电线迁改事宜，配合住建部门相关人员现场踏勘，确保现场迁改合法合规。



现场抽检钢筋原材规格及见证取样



现场抹灰砂浆标识不清，原材进场材料不齐全撤场处理



现场管线安装验收



配合质安部门验收检查



现场安全检查



安全监理例会落实整改情况



监理例会落实解决现场问题



配合住建部门迁改事宜现场踏勘