

云南艺术学院二期建设工程周报

(2024 年 1 月 19日)

一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）内墙抹灰完成50%，外墙抹灰完成50%；消火栓箱安装60%，二次结构墙体配管完成。美术实训用房（3#教学楼）办公区、电影院二层砖砌体砌筑完成；消防系统管内穿线30%，消火栓系统立管安装20%，楼梯间管内穿线完成，通风管道安装60%。5#教学楼C区、D区二层、一层水磨石粗磨完成，A区、B区三层、四层水磨石精磨完成；二层至四层内墙无机涂料施工完成90%；教学室内灯具安装50%，蹲坑安装完成50%，竖井桥架安装60%。6#教学楼A区一层第二道内墙腻子完成，外墙真石漆喷漆完成50%，水磨石打磨施工完成10%。B区一层内墙第二道腻子完成，外墙真石漆喷漆完成50%，水磨石打磨完成40%，屋面地砖粘贴完成10%。C区水磨石找平层完成，水磨石面层碎石施工完成90%；二层内墙第一道腻子完成，外墙第二道真石漆抗裂砂浆完成，外墙真石漆完成60%，屋面保温层铺贴完成，屋面保护层浇筑完成。

剧场音乐厅（1#2#教学楼）


1#教学楼内墙拉毛

2#教学楼内墙抹灰






电影院砖砌体砌筑



服务中心屋面防水蓄水

美术实训用房（3#教学楼）




A区、B区吊顶龙骨安装



D区水磨石踢脚线施工

5#教学楼



A区、B区屋面地砖铺贴



水磨石施工

6#教学楼

2. 体育馆T-1区、T-2区、T-3区二层主体结构浇筑完成；T-1区、T-2区、T-3区12m、13m框架柱、框架梁主体结构浇筑完成；T-1区、T-2区、T-3区13m-20.5m主体结构浇筑完成。T-2区、T-3区屋面机房、楼梯雨棚柱钢筋安装完成，支架模板安装完成；T-2区、T-3区篮球馆南侧、东西侧屋面悬挑梁内架安装完成60%；地下室二构砌筑完成30%。4#教学楼主体结构、二次结构完成，阻尼器安装完成33个（总48个，其中15个待吊篮进场后安装）；抹灰完成，外架拆除完成，塔吊拆除完成，1#施工电梯拆除完成；天棚第二遍腻子刮白完成，走道腻子刮白完成90%；水磨石完成90%，楼梯水磨石找平层施

工完成50%；吊顶样板完成，钢结构完成，电梯安装完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面排水沟砌筑完成；第二遍防水卷材施工完成50%。机电桥架，灯线及开关线穿线完成，雨落管完成；风管安装完成，消防桥架安装完成，抗震支架安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成；智能化综合布线完成，静电地板安装完成95%（剩余通信设备机房未安装）；卫生间贴砖样板施工完成（除门、窗位置收口）。一层涉水房间防水涂料施工完成，卫生间起台砌筑完成。7#教学楼主体结构完成；楼层后浇带完成80%，地库后浇带剔凿完成；7-1区、7-2区、7-3区二构完成；一层、二层内墙抹灰完成，三层内墙抹灰完成60%，四层内墙抹灰完成15%；外墙抹灰完成60%（女儿墙、四层、三层完成）；7-4区、7-5区一层二构完成，二层完成80%，三层完成60%，四层完成50%；一层内墙抹灰完成20%；钢结构：钢梁吊装完成，压型钢板安装完成70%，栓钉完成50%；7-1区、7-2区、7-3区一层天棚第一遍腻子刮白完成，地下室天棚第一遍腻子刮白完成70%；汽车坡道垫层浇筑完成，放线完成。



T-2区 屋面机房、楼梯雨棚钢筋及支架、模板安装完成



体育馆

T-3区屋面机房、楼梯雨棚钢筋及支架、模板安装完成


4#教学楼



4-2区楼梯找平层浇筑完成



4-4区屋面第二层防水卷材施工



4#教学楼卫生间贴砖样板施工



7#教学楼屋面机房浇筑




构造柱钢筋绑扎



7#教学楼

内墙抹灰施工



消防安装



阻尼器安装


7#教学楼

二、工程建设组严格把控工程质量，推进现场进度，重视现场安全文明施工

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，并对样板进行验收，确保现场工程质量。

2. 进度方面：针对现场技术相关问题，现场召开讨论会，为确保后续工作顺利推进。

3. 安全方面：坚持安全无小事的原则，坚持开展每周安全排查，并进行问题汇总入库，强调现场加强年前安全稳定管理。



钢结构焊缝探伤检测及防火涂层厚度检测



落实现场三检制度



钢结构厂家桁架加工厂家考察



门框、窗框加工过程厂家巡查



吊顶龙骨基层验收



卫生间贴砖样板验收并现场总结对细部提要求



现场吊篮检查验收



每周安全检查



每周监理例会