

# 云南艺术学院二期建设工程周报

(2024年4月19日)

## 一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心（1#2#3#教学楼），剧场音乐厅综合楼（1#2#教学楼）钢结构网架安装完成，钢连廊7.2m层砖砌体腰梁以下完成，18.6m防水保护层浇筑完成，外窗铝合金窗框安装完成，地下室负一层配电室抹灰施工，电梯安装完成70%；潜污泵管道安装20%，地下室喷淋支管安装20%，地下室消防主管（消火栓+喷淋）安装完成70%，一至五层水平喷淋管道安装完成70%，一至三层通风风管安装60%。美术实训用房（3#教学楼）三层自动报警系统管内穿线90%，地下室强弱电桥架完成60%，屋顶防雷焊接完成30%，室内卫生间排水管支管安装完成70%。5#教学楼D区大厅吊顶完成，C区、D区顶棚涂料喷涂完成，A区、B区三层、四层走道涂料喷涂完成，种植屋面贴砖施工完成，外墙真石漆施工完成95%，卫生间隔断施工完成。6#教学楼A区水磨石精磨完成，卫生间吊顶完成，内墙涂料喷涂完成95%，窗玻璃安装完成90%，外墙真石漆喷涂完成98%，室外散水沟砌筑完成30%，散水沟盖板施工完成30%；B区内墙涂料喷涂完成95%，水磨石精磨完成，窗玻璃安装完成90%，室外散水沟盖板施工完成，外墙真石漆喷涂完成98%，外墙水泥板装饰施工完成80%；C区水磨石精磨完成，窗玻璃安装完成90%，内墙涂料喷涂完成95%，散水沟砌筑完成，散水沟盖板施工完成，过道吊顶施工完成，屋面PC砖铺贴完成；室内开关插座安装完成20%，桥架盖板安装30%，配电箱电缆头压接80%。



剧场音乐厅（1#2#教学楼）

剧场音乐厅外立面



地下室喷淋管道安装



美术实训用房（3#教学楼）

美术实训用房外立面



卫生间排水管安装



5#教学楼

5#教学楼外立面



舞蹈教室地面龙骨样板施工



6#教学楼


6#教学楼外立面



内墙涂料施工

2. 体育馆主体结构封顶；屋面机房、楼梯雨棚浇筑完成；屋顶悬挑梁浇筑完成（除T-3区北侧钢结构吊装口未浇筑）；T-1区钢结构小桁架吊装完成，檩条安装完成80%；T-2区、T-3区地下室二构砌筑完成，抹灰完成（剩余T-1区机房、配电房未施工）；一层二构砌筑完成95%，二层二构完成50%；一层T-3区拉毛挂网完成；钢结构主馆桁架焊接完成4榀（共计7榀）。4#教学楼主体结构、二次结构完成，阻尼器施工完成；抹灰完成，外架拆除完成，塔吊拆除完成，1#施工电梯拆除完成；腻子打磨完成，顶棚喷漆完成（局部问题处理）；水磨石完成90%，水磨石缺陷处理完成四层、五层。1/2/3/5号楼梯栏杆完成，水磨石踏步打磨完成；吊顶样板完成，钢结构防火涂料完成；4-1、4-2、4-3区屋面完成，4-4区屋面填缝完，4-4屋面贴砖完成50%；大台阶防水卷材完成；机电、消防桥架，抗震支架安装完成，强弱电穿线完成，给排水管完成；风管安装完成，消防管及消防箱安装完成，应急照明及自动报警系统穿线完成，静电地板安装完成95%；卫生间贴砖完成，吊顶完成，立管包管完成；内外墙收口完成；2#电梯位置砌体完成；屋面泛水完成；变形缝完成90%；室内消防设备基座安装完成；室内吊杆灯安装完成。走道完成五层吊杆灯安装；入户门、防火门固定完成40%。7#教学楼主体结构完成；二次结构完成；抹灰完成；外架拆除完成；4#塔吊拆除完成；一层地坪浇筑完成70%；地下室地坪浇筑完成90%（剩汽车坡道）；人防门安装完成（剩3个）；钢结构完成，防火涂料完成70%；教室天棚腻子刮白及喷漆完成，走道天棚喷漆完成；窗框安装完成，收口完成，玻璃安装完成，剩余窗扇未安装；汽车坡道完成，防水完成，回填完成；7-1、2、3区二、三、四层水磨石打磨完成，踢脚线完成；7-4、5区二、三、四层水磨石打磨完成（剩余楼梯）；卫生间闭水完成，蹲便安装完成，起台、回填、找坡层浇筑完成，防水施工完成，卫生间贴砖施工完成70%；7-1、2、3区屋面第一遍防水、发泡、聚苯板、找平层完成，第二遍防水完成；7-4、5区

屋面第一遍防水完成、发泡、聚苯板、找平层完成；铁艺栏杆、不锈钢栏杆安装完成，第三方检测合格；机电二次预埋完成，地上部分消火栓给水管安装完成90%、给排水管安装完成90%，7-1、2、3区地上部分风管安装完成90%、桥架安装完成90%、穿线完成90%。地下部分风管安装完成90%，消火栓管安装完成90%，喷淋管安装完成90%，桥架安装完成90%。



体育馆

体育馆目前现场航拍图


二次结构施工



4#教学楼

4#教学楼目前现场航拍图

走道吊杆灯安装



7#教学楼

7#教学楼目前现场整体航拍图

地坪施工



7#教学楼

7#教学楼目前现场整体航拍图

屋面找平层施工

## 二、工程建设组严把质量关，适时推进施工进度，落实安全文明施工措施

1. 质量方面：严格把关原材料进场及现场取样真实性，如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地；为确保关键工序的施工质量，加强现场巡检，参与分部分项验收，落实现场质量问题的整改情况，分项工作严格要求样板先行，确保现场工程质量；现场组织认质认样会，保证合同约定品牌质量。

2. 进度方面：施工现场进行技术协调工作；确保工程进度顺利推进。

3. 安全稳定方面：坚持安全无小事的原则，参与每周安全检查，确保项目安全稳定。



工程名称		委托类别	委托检测项目		
检测机构名称	联系人: 梁洪敏 联系电话: 18888812221	收件日期	2024年02月27日		
见证单位		见证人员			
样品名称	免烧空心砖	样品数量	100块		
样品描述	样品完好, 无缺角掉棱	规格型号	MU10 190×90×53 (mm)		
出厂编(批)号	代表数量	生产日期	2024年01月10日		
取样地点		取样日期	2024年02月27日		
生产单位	昆明新瑞水泥制品有限公司	检验检测日期	2024年02月28日至2024年02月28日		
检验检测依据	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013				
主要检验检测设备名称	T180206微机控制电液伺服压力试验机 (GLD1050009-1) 0-1000mm³ 恒真氏 (GLD2020002-1) 等				
序号	检验检测参数	单位	技术要求	检验检测结果	单项结论
1	抗压强度	MPa	≥10.0	11.9	符合GB10等级
	单块最小值	MPa	≥8.0	9.5	
检验检测结论	经检测, 该样品所检抗压强度符合《GB/T 4111-2013》2.1.4-2023中MU10的相关技术要求。				
备注					

免烧砖进场验收及不锈钢栏杆进场验收





现场日常检查



安全检查



质安站现场质量检查

与区水务局协调6#教学楼水土保持问题



监理例会

地基与基础分部验收会