## 云南艺术学院二期建设工程周报

(2024年1月5日)

## 一、二期建设工程当前形象进度

1. 艺术实践中心(1#2#3#教学楼),剧场音乐厅综合楼(1#2#教学楼) 砌体及构造柱施工完成90%, 地下室及一层抹灰完成30%; BRB安装完成85%, 通风立管安装完成, 地下室通风风管水平安装50%, 楼梯间管内穿线完成, 二 次结构墙体配管完成70%。美术实训用房(3#教学楼)办公区砖砌体砌筑,办 公区电影院内、服务中心第一道防水施工完成; 消火栓箱安装完成, 消防管 道安装80%,楼梯间管内穿线完成,通风管道安装30%,雨水管道安装完成30%。 5#教学楼水磨石石子铺装完成90%, C区、D区四层及A区、B区三层水磨石精磨 完成; A区、B区外墙真石漆完成50%, C区、D区真石漆施工完成50%, 分缝完 成90%; A区、B区二层至四层内墙无机涂料施工完成80%, C区、D区三层、四 层内墙无机涂料施工完成70%;种植屋面花池挡墙砌筑及抹灰完成,C区、D区 一层防水及找平层施工完成;教学室内灯具安装30%,卫生间排水管道安装完 成, 蹲坑安装完成20%。6#教学楼A区四层第二道内墙腻子完成, 外墙第二道 真石漆抗裂砂浆完成50%,水磨石面层碎石施工完成50%,屋面保护层施工完 成。B区五层、四层内墙第一道腻子完成,外墙真石漆第二道抗裂砂浆完成 50%, 水磨石面层碎石施工完成70%, 屋面保护层施工完成。C区二层内墙抹灰 完成:水磨石基层处理完成80%;外墙第一道真石漆抗裂砂浆完成60%,C区屋 面第三道防水完成50%。




剧场音乐厅(1#2#教学楼)



美术实训用房(3#教学楼)

实训用房办公区二层砖砌体砌筑

实训用房三层风管消防管安装



5#教学楼

A 区三层水磨石施工

A 区灯具安装



5#教学楼外墙架子拆除

6#教学楼 A区水磨石三层分隔条安装



B区屋面找平层施

顶棚腻子施工

2. 体育馆T-1区、T-2区、T-3区二层主体结构浇筑完成; T-1区、T-2区、T-3区12m、13m框架柱、框架梁主体结构浇筑完成; T-1区、T-2区、T-3区

13m-20.5m支模架搭设完成; T-2区11.95m-20.5m三层梁板钢筋完成80%、T-3区5.95m-20.5m三层支架搭设完成95%,钢筋安装完成20%。4#教学楼阻尼器 安装完成33个(总48个,其中15个待吊篮进场后安装);抹灰完成,外架拆 除完成, 塔吊拆除完成, 1#施工电梯拆除完成; 天棚第二遍腻子刮白完成, 走道腻子刮白完成80%;水磨石完成90%,剩余楼梯及平台区域未施工;吊顶 样板完成,钢结构完成,电梯安装完成;4-1、4-2、4-3区屋面完成,4-4区 屋面第一遍防水施工完成,排水沟砌筑完成,2024年1月4日开始浇筑发泡混 凝土, 1月5日完成; 机电桥架, 灯线及开关线穿线完成, 雨落管完成; 风管 安装完成,消防桥架安装完成,抗震支架安装完成,消防管及消防箱安装完 成,应急照明及自动报警系统穿线完成;智能化综合布线完成,静电地板安 装完成95%(剩余通信设备机房未安装)。7#教学楼主体结构完成,屋面天窗 浇筑完成(剩余楼梯间及机房,因图纸问题需要返工调整梁高度);楼层后 浇带浇筑完成80%(剩余地下室顶板及侧墙);7-1区、7-2区、7-3区一层、 二层二构完成;三层二构砌体完成,在施构造柱;四层砌体完成70%,在施构 造柱; 7-4区、7-5区一层二构完成; 二层完成80%; 三层完成20%; 钢结构: 7-3与7-5东区钢梁吊装完成、7-5东西区钢梁吊装完成、7-4东西区钢梁吊装 完成; 7-1区、7-2区、7-3区一层二次配管、挂网甩浆完成, 抹灰完成70%; 二层在施二次配管,7-4区、7-5区一层在施二次配管。



体育馆

T-1区13m-20.5m支模架搭设完成

T-2区11.95m-20.5m支模架安装完成,钢筋安装完成90%



体育馆 T-3区5.95m-20.5m支模架完成90%,钢筋安装完成20%



4#教学楼 4-4屋面浇筑发泡混凝土



走道腻子刮白

室外连廊水磨石打磨



7#教学楼

屋面天窗混凝土浇筑

二次结构施工




7#教学楼

内墙抹灰 钢结构安装

## 二、工程建设组严格把控工程质量,重视现场安全文明施工,加强纪律作风建设

- 1. 质量方面: 严格把关原材料进场及现场取样真实性,如发现不符合要求材料或是下料尺寸不满足要求的部分一律撤出场地;为确保关键工序的施工质量,加强现场巡检,参与分部分项验收,落实现场质量问题的整改情况,分项工作严格要求样板先行,进场材料组织认质认样小组现场认样工作,确保现场工程质量。
- 2. 进度方面: 为了顺利推进现场安装工序施工,组织认质认样小组对一期 栏杆安装使用效果现场考察并实地查看二期施工现场栏杆样板;协同指挥部办 公室组织室内设计工作进度及声学设计专题汇报会。
- 3. 安全方面: 坚持安全无小事的原则, 坚持开展每周安全排查及元旦节前排查, 并进行问题汇总入库。



进场钢构预埋件验收



钢梁现场打磨抽查

钢结构连接件现场见证取样



现场关键部位及工序检查




落实现场三检举牌验收制度

开关、插座现场认质认样



组织一期栏杆安装效果考察

室内设计进度及声学设计专题汇报



每周开展安全检查及监理例会

三、云南艺术学院党委副书记、院长欧阳俊虎,副院长、二期建设指挥部指挥长王建才同志到施工现场检查指导

